

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. генерального директора -
Главный инженер
АО "МСК Энерго"

« ____ » _____ 2016г.
С.В.Тихомиров

Г Р А Ф И К

Отключения электрооборудования на сентябрь 2016 года

№ п/п	Дата отключения	День недели	Время отключения	Отключаемое оборудование	Причина отключения	Дата предупреждения	Район
1	01.09.2016	четверг	09.00-17.00	ТП 86	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов. Проверка автоматич. расцепителей Т1,Т2.	30.08.2016	КРЭС СРЗиА
2	01.09.2016	четверг	09.00-12.00	КТП 234 сил. тр-р	Текущий ремонт силового трансформатора.	30.08.2016	БРЭС
3	01.09.2016	четверг	08.00-17.00	лин. 216 РП 1522 - ТП 377	Текущий ремонт МВ. Проф. восстановление РЗА.	30.08.2016	СРЗиА
4	02.09.2016	пятница	08.00-17.00	РП 1522 сил. тр-р №2	Текущий ремонт МВ. Проф. восстановление РЗА.	31.08.2016	СРЗиА
5	05.09.2016	понедельник	08.00-17.00	лин. 603 РП 1550 - ТП 601	Проф. восстановление РЗА.	01.09.2016	СРЗиА
6	с 05.09.2016 по 06.09.2016	понедельник - вторник	08.00 - 17.00	ТП 1028 сек.1 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-1. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.1 и РУ-0,4кВ сек.1, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-1, оборудования РУ-10 кВ сек.1, РУ-0.4 кВ сек.1, Т-1 в ТП 1028. Перевод нагрузок в домах № 20 к1, 20 к2, 21 с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и секц. авт.	01.09.2016	ПРЭС СРЗиА

7	06.09.2016	вторник	09.00-17.00	ТП 453 сек.1	Полный ремонт электрооборудования секции 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1. Проверка автоматич. расцепителей Т1.	02.09.2016	КРЭС СРЗиА
8	06.09.2016	вторник	09.00-12.00	ТП 396	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора. Проверка автоматич. расцепителей Т1.	02.09.2016	БРЭС СРЗиА
9	06.09.2016	вторник	08.00-17.00	лин. 604 РП 1550 - ТП 601	Проф. восстановление РЗА.	02.09.2016	СРЗиА
10	07.09.2016	среда	09.00-17.00	ТП 453 сек.2	Полный ремонт электрооборудования секции 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	05.09.2016	КРЭС СРЗиА
11	07.09.2016	среда	09.00-12.00	лин. 568 МРП 702 - КТП 415	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора СТП 2050.	05.09.2016	КРЭС
12	07.09.2016	среда	08.00-17.00	РП 1550 сил. гр-р №1	Проф. восстановление РЗА.	05.09.2016	СРЗиА
13	08.09.2016	четверг	09.00-17.00	ТП 324	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов. Проверка автоматич. расцепителей Т1,Т2.	06.09.2016	КРЭС СРЗиА
14	08.09.2016	четверг	13.30-17.00	РЛНД КТП 174	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора.	06.09.2016	БРЭС
15	08.09.2016	четверг	08.00-17.00	РП 1550 сил. гр-р №2	Проф. восстановление РЗА.	06.09.2016	СРЗиА
16	с 08.09.2016 по 09.09.2016	четверг - пятница	08.00 - 17.00	ТП 1028 сек.2 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-2. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.2 и РУ-0,4кВ сек.2, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-2, оборудования РУ-10 кВ сек.2, РУ-0.4 кВ сек.2, Т-2 в ТП 1028. Перевод нагрузок в дома № 20 к1, 20 к2, 21 с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	06.09.2016	ПРЭС СРЗиА

17	09.09.2016	пятница	08.00-17.00	лин. 233 РП 1523 - ТП 115	Проф. восстановление РЗА.	07.09.2016	СРЗиА
18	12.09.2016	понедельник	08.00-17.00	лин. 505 РП 1530 - ТП 208	Проф. восстановление РЗА.	08.09.2016	СРЗиА
19	с 12.09.2016 по 13.09.2016	понедельник - вторник	08.00 - 17.00	ТП 1029 сек.1 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-1. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.1 и РУ-0,4кВ сек.1, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-1, оборудования РУ-10 кВ сек.1, РУ-0.4 кВ сек.1, Т-1 в ТП 1029. Перевод нагрузок в домах № 24, 26, школа с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и секц. авт.	08.09.2016	ПРЭС СРЗиА
20	13.09.2016	вторник	09.00-17.00	ТП 321 сек.1 мкр. Янтарный	Полный ремонт электрооборудования секции 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и секц. авт.	09.09.2016	КРЭС СРЗиА
21	13.09.2016	вторник	09.00-12.00	КТП 297	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора.	09.09.2016	БРЭС
22	13.09.2016	вторник	08.00-17.00	лин. 512 РП 1530 - ТП 208	Проф. восстановление РЗА.	09.09.2016	СРЗиА
23	14.09.2016	среда	09.00-17.00	ТП 321 сек.2 мкр. Янтарный	Полный ремонт электрооборудования секции 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	12.09.2016	КРЭС СРЗиА
24	14.09.2016	среда	09.00-12.00	лин. 170 ТП 404 - СТП 2049	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора СТП 2049.	12.09.2016	КРЭС
25	14.09.2016	среда	08.00-17.00	лин. 222 РП 1528 - ТП 10	Проф. восстановление РЗА.	12.09.2016	СРЗиА

26	15.09.2016	четверг	09.00-17.00	ТП 481	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов. Проверка автоматич. расцепителей Т1, Т2 и секц. авт.	13.09.2016	КРЭС СРЗиА
27	15.09.2016	четверг	09.00-12.00	РЛНД КТП 323	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора.	13.09.2016	БРЭС
28	15.09.2016	четверг	08.00-17.00	лин. 507 РП 1530 - ТП 425	Проф. восстановление РЗА.	13.09.2016	СРЗиА
29	с 15.09.2016 по 16.09.2016	четверг - пятница	08.00 - 17.00	ТП 1029 сек.2 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-2. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.2 и РУ-0,4кВ сек.2, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-2, оборудования РУ-10 кВ сек.2, РУ-0.4 кВ сек.2, Т-2 в ТП 1029. Перевод нагрузок в домах № 24, 26, школа с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	13.09.2016	ПРЭС СРЗиА
30	16.09.2016	пятница	08.00-17.00	лин. 508 РП 1530 - ТП 425	Проф. восстановление РЗА.	14.09.2016	СРЗиА
31	с 19.09.2016 по 20.09.2016	понедельник - вторник	08.00 - 17.00	ТП 10210 сек.1 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-1. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.1 и РУ-0,4кВ сек.1, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-1, оборудования РУ-10 кВ сек.1, РУ-0.4 кВ сек.1, Т-1 в ТП 10210. Перевод нагрузок в доме № 25 с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и секц. авт.	15.09.2016	ПРЭС СРЗиА
32	19.09.2016	понедельник	08.00-17.00	лин. 538 РП 1530 - РП 1518	Проф. восстановление РЗА.	15.09.2016	СРЗиА
33	20.09.2016	вторник	09.00-17.00	ТП 322 сек.1 мкр. Янтарный	Полный ремонт электрооборудования секции 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и секц. авт.	16.09.2016	КРЭС СРЗиА

34	20.09.2016	вторник	09.00-12.00	РЛНД КТП 465	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора.	16.09.2016	БРЭС
35	20.09.2016	вторник	08.00-17.00	лин. 397 РП 1515 - ТП 374	Проф. восстановление РЗА.	16.09.2016	СРЗиА
36	21.09.2016	среда	09.00-17.00	ТП 322 сек.2 мкр. Янтарный	Полный ремонт электрооборудования секции 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	19.09.2016	КРЭС СРЗиА
37	21.09.2016	среда	09.00-12.00	лин. 565 МРП 701 - СТП 2047	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора СТП 2047.	19.09.2016	КРЭС
38	21.09.2016	среда	09.00-17.00	РТП 725 мкр.Катюшки	Полный ремонт электрооборудования секций 1, 2 и текущий ремонт силовых трансформаторов №1, 2. Проверка автоматич. расцепителей Т1, Т2, секц. авт.	19.09.2016	БРЭС СРЗиА
39	21.09.2016	среда	08.00-17.00	РТП 922 СВВ мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	19.09.2016	СРЗиА
40	22.09.2016	четверг	09.00-12.00	ТП 600 сек.1	Полный ремонт электрооборудования секции 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1.	20.09.2016	КРЭС
41	22.09.2016	четверг	12.00-17.00	ТП 600 сек.2	Полный ремонт электрооборудования секции 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2.	20.09.2016	КРЭС
42	22.09.2016	четверг	08.00-17.00	ТП 600 сил.тр-ры №1, №2	Проверка автоматич. расцепителей Т1, Т2.	20.09.2016	СРЗиА
43	22.09.2016	четверг	09.00-17.00	ТП 299 сил. тр-ры	Текущий ремонт силовых трансформаторов №1, 2.	20.09.2016	БРЭС
44	22.09.2016	четверг	08.00-17.00	РТП 922 сил. тр-ры №1, №2 мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	20.09.2016	СРЗиА

45	с 22.09.2016 по 23.09.2016	четверг - пятница	08.00 - 17.00	ТП 10210 сек.2 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-2. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.2 и РУ-0,4кВ сек.2, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-2, оборудования РУ-10 кВ сек.2, РУ-0.4 кВ сек.2, Т-2 в ТП 10210. Перевод нагрузок в доме № 25 с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	20.09.2016	ПРЭС СРЗиА
46	23.09.2016	пятница	08.00-17.00	РТП 922 сек.1 - ТП 929 сек.1 мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	21.09.2016	СРЗиА
47	26.09.2016	понедельник	08.00-17.00	РТП 922 сек.2 - ТП 929 сек.2 мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	22.09.2016	СРЗиА
48	с 26.09.2016 по 27.09.2016	понедельник - вторник	08.00 - 17.00	ТП 10212 сек.1 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-1. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.1 и РУ-0,4кВ сек.1, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-1, оборудования РУ-10 кВ сек.1, РУ-0.4 кВ сек.1, Т-1 в ТП 10212. Перевод нагрузок в домах № 9, 14а, д/с "Колокольчик" с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и секц. авт.	22.09.2016	ПРЭС СРЗиА
49	27.09.2016	вторник	09.00-17.00	РТП-1 сек.1 мкр.Сакраменто	Полный ремонт электрооборудования секции 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и секц. авт.	23.09.2016	КРЭС СРЗиА
50	27.09.2016	вторник	09.00-12.00	лин. 477 ТП 151 - ТП 183	Полный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора СТП 2051.	23.09.2016	КРЭС

51	27.09.2016	вторник	09.00-17.00	ТП 172 сил. тр-ры	Текущий ремонт силовых трансформаторов №1, 2.	23.09.2016	БРЭС
52	27.09.2016	вторник	08.00-17.00	РТП 922 сек.1 - ТП 9212 сек.1 мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	23.09.2016	СРЗиА
53	28.09.2016	среда	09.00-17.00	РТП-1 сек.2 мкр.Сакраменто	Полный ремонт электрооборудования секции 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	26.09.2016	КРЭС СРЗиА
54	28.09.2016	среда	09.00-17.00	КРУН 2	Текущий ремонт электрооборудования.	26.09.2016	БРЭС
55	28.09.2016	среда	08.00-17.00	РТП 922 сек.2 - ТП 9212 сек.2 мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	26.09.2016	СРЗиА
56	29.09.2016	четверг	09.00-17.00	РП 1544 сек.1	Полный ремонт электрооборудования секции 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1. Проверка автоматич. расцепителей Т1 и Т2.	27.09.2016	КРЭС СРЗиА
57	29.09.2016	четверг	08.00-17.00	РТП 921 сек.1 - ТП 923 сек.1 мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	27.09.2016	СРЗиА
58	с 29.09.2016 по 30.09.2016	четверг - пятница	08.00 - 17.00	ТП 10212 сек.2 мкр.Бутово Парк	Текущий ремонт Т-2. Текущий ремонт оборудования 10кВ сек.2 и РУ-0,4кВ сек.2, проверка работы АВ, испытание повышенным напряжением изоляции оборудования. Включение в работу. Заявка: вывод в ремонт КЛ-10кВ к Т-2, оборудования РУ-10 кВ сек.2, РУ-0.4 кВ сек.2, Т-2 в ТП 10212. Перевод нагрузок в домах № 9, 14а, д/с "Колокольчик" с последующим восстановлением нормальной схемы. Проверка автоматич. расцепителей Т2.	27.09.2016	ПРЭС СРЗиА

59	30.09.2016	пятница	09.00-17.00	РП 1544 сек.2	Полный ремонт электрооборудования секции 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2.	28.09.2016	КРЭС
60	30.09.2016	пятница	08.00-17.00	РТП 921 сек.2 - ТП 923 сек.2 мкр.Солнцево Парк	Проф. восстановление РЗА.	28.09.2016	СРЗиА

Начальник ПТС

С.А.Давыдов

Начальник ОДС

О.Г.Овсянников