

"УТВЕРЖДАЮ"

1-й зам.генерального директора

Главный инженер

АО "МСК Энерго"

С.В.Тихомиров

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

### Дефектная ведомость

на предмет определения характера и объема необходимых работ

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного инженера Тимошенко А.Н.

Члены комиссии: Начальник ПТС Давыдов С.А.

Начальник КРЭС Степанов В.И.

Провела обследование: КЛ-0,4кВ от ТП-2 к жилым домам

Для определения объемов необходимых работ на 2018 год.

#### 1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
1	Назначение	Кабельная линия КЛ-0,4кВ
2	Год постройки, ввода	1967 год
3	Год последнего кап.ремонта	
4	Напряжение электроустановки	6 кВ

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру	Выявлены дефекты	Ед. измерения	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1.	КЛ-0,4кВ от ТП-2	Схема электроснабжения жилых домов №9, №11, №4, №6/5, №5/7; №3 от РУ-0,4кВ ТП-2 не обеспечивает требуемой надежности. Истек срок службы кабелей.	шт	4	Прокладка дополнительных 4КЛ-0,4кВ до ВРУ жилых домов

Выводы и предложения комиссии: Для повышения надежности электроснабжения потребителей проложить дополнительно 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2 кабелем марки АПвБШп 4х120 мм<sup>2</sup> Протяженность - 0,417км.

Председатель комиссии: Заместитель главного инженера \_\_\_\_\_ Тимошенко А.Н.

Члены комиссии: Начальник ПТС

Начальник КРЭС

Давыдов С.А.

Степанов В.И.